

Кому

Обществу с ограниченной

(наименование застройщика)

ответственностью «Интегра плюс»

(фамилия, имя, отчество – для граждан,

ИНН 5010033452

полное наименование организации –

для юридических лиц),

141980, г. Дубна Московской области,

(его почтовый индекс и адрес кв.)

ул. Флерова, д. 11

РАЗРЕШЕНИЕ

на ввод объекта в эксплуатацию

№ 3/14

1. **Администрация города Дубны**

(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти,

Московской области

или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа

местного самоуправления, осуществляющих выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию)

руководствуясь статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, разрешает

ввод в эксплуатацию построенного, реконструированного, отремонтированного

(ненужное зачеркнуть)

объекта капитального строительства

Блокированного 4-х секционного жилого дома

(наименование объекта капитального строительства

с инженерными сетями и благоустройством

в соответствии с проектной документацией)

расположенного по адресу:

г. Дубна Московской области

(полный адрес объекта капитального строительства

ул. Ленинградская, д. 65

с указанием субъекта Российской Федерации,

административного района и т.д. или строительный адрес)

2. Сведения об объекте капитального строительства:

Наименование показателя	Единица измерения	По проекту	Фактически
I. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта			
Строительный объем – всего,	куб.м	1971,0	1995,0
том числе: надземной части	куб.м	1971,0	1995,0
Общая площадь	кв.м	489,3	421,7
Площадь встроено-пристроенных помещений:	кв.м	-	-
Количество этажей	шт.	2	2

II. Объекты жилищного строительства			
Общая площадь жилых помещений (за исключением балконов, лоджий, веранд и террас)	кв.м		421,7
Количество этажей	штук	2	2
Количество секций	секций	4	4
Количество квартир - всего	штук/кв.м	4/420,0	4/436,0
в том числе:			
1-комнатные	штук/кв.м		
2-комнатные	штук/кв.м		
3-комнатные	штук/кв.м		1/116,8
4-комнатные	штук/кв.м	4/420,0	3/319,2
более чем 4-комнатные	штук/кв.м		
Общая площадь жилых помещений (с учетом балконов, лоджий, веранд и террас)	кв.м	420,0	436,0
Материалы фундаментов		ж/б ростверк по ж/б сваям, ж/б монолитная плита на отм. -0,10	
Материалы стен		керамзитбетонные блоки с утеплителем	
Материалы перекрытий		ж/б монолитное	
Материалы кровли		Скатная мягкая кровля (ондулин) по деревянным стропилам	
III. Инженерные сети			
Наружные сети водопровода ПЭ Д25(дл.4х15=60м)	п.м	15,0	15,0
Наружные сети канализации НПВХ Д 110	п.м	10,0	10,0
НПВХ Д 160	шт.	35,0	35,0
Колодцы ж/б Д 1000	шт.	2	2
Наружные сети электроснабжения: кабель АВБбШв 4х16 (4х40=160м)	п.м	45,0	40,0
Наружные сети газоснабжения: труба ПЭ Д 67	п.м	25,0	25,0
Слаботочные наружные сети: Кабель UTP 4-C5E-SOLID-GUTDOOR-40(4х2х0,5) (2х70=140м, 2х30=60м)	п.м	70,0	70,0
	п.м	30,0	30,0
Колодцы ж/б Д 1000	шт.	2	2
Гильзы ПЭ Д 70 (2х7,5=15м)	п.м	10,0	7,5
Благоустройство:			
Автомобильно-подъездные (щебень)	м ²	140,0	170,0
Тротуары (брусчатка)	п.м	80,0	40,0
Газоны	м ²	800,0	882,0
Ограждение территории (деревянное по металлическим столбам)	п.м	192,0	190,0
IV. Стоимость строительства			
Стоимость строительства объекта - всего,	тыс.руб.	16 000,00	15 476,00
в том числе:			
Строительно-монтажных работ	тыс.руб.	10 058,00	10 595,00



Губернатор Московской области
(должность)

Визы: В.В. Мухин

А.А. Усов

Разрешение получил:

(подпись)

Э.Ю. Сосин

И.А. Забиякина

(подпись)

В.Э. Прох

(расшифровка подписи)

«17» февр 2014г.

И.Б. Котолевокая

С.В. Бугринов

«14» 02 2014г.